

Datum izdavanja: 04.12.2023

EXTRA - AUTO TRANSPORT
Maršala Tita 56
21460 Vrbas Srbija

Broj fakture
0020/2023

Broj ugovora po predračunu 07-023 od
10.10.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
0020/2023
Datum prometa 08.12.2023
Datum dospeća 15.12.2023
Matični broj kupca 20330279
PIB kupca 105171908
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.902.155,29**

Prodavac

MILION NS TEAM DOO VETERNIK

Adresa: 21203 Veternik OMLADINSKA 70
Matični broj: 21492345
PIB: 111504454

| 340-11024123-02

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Radovi na postavljanju zastitne cevi fi 800 i fi 500 km 142+081 pruge u Backoj Topoli	1	2.902.155,2900	kom	0,00	2.902.155,29	Obrnuto obračunavanje PDV
Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:					2.902.155,29	
Ukupno osnovica - obrnuto obračun PDV-a:					2.902.155,29	
Ukupan iznos:					2.902.155,29	
Umanjena osnovica - obrnuto obračun PDV-a:					2.902.155,29	
Ukupno za uplatu:					2.902.155,29	

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: Fekalna i kisna kanalizacija u B.Topoli

IZVOĐAC

MILION NS TEAM DOO VETERNIK, OMLADINSKA 70 Veternik 21203, MB:21492345 PIB:111504454, Tekući-
račun:340-0000011024123 02

RAČUN br.20-023

NARUČILAC

EXTRA-AUTO TRANSPORT doo

Maršala Tita 56

21460 Vrbas

PIB:105171908

MB:20330279

Mesto i datum izdavanja Novi Sad

08.11.2023

Datum prometa dobara i usluga Bačka Topola

08.11.2022

Valuta plaćanja

15.11.2023

Objekat izvođenja radova

fekalna i kišna kanalizacija u Bačkoj
Topoli

RADOVI NA POSTAVLJANJE ZAŠTITNE CEVI Ø800mm I Ø500mm KM 142+081 ПРУГЕ

PO PREDRAČUNU BR 07-023 OD 10.10.2023

PREGLED FAKTURISANIH RADOVA		(\$)
1	UKUPNO IZVEDENI RADOVI	26,470.10
4	SREDNI KURS DOLARA 08.11.2023	109.639
5	ZA NAPLATU dinara	2,902,155.29

slovima:dvamillionadevetstotinadvehiljadestopedesetpet i 29/100 din

Napomena o poreskom oslobađanju:

PDV nije obračunat u skladu sa članom 10.stav2.tačka 3) Zakona o PDV

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Novom SADU

MILION NS TEAM DOO
DIREKTOR
Gordana Olujć

MILION NS
TEAM

VETERNIK

EXTRA AUTO TRANSPORT DOO
DIREKTOR

Jelena Gnjatić

NADZORNI ORGAN

Milica Ljubišavijević

MILION NS TEAM DOO
PIB:111504454 MB:21492345

PRIOLOG RAČUNA BR 20

RAČUN: 20-023 OD 08.11.2023

PREDRAČUN ZA DODATNE RADOVE ZA POSTAVLJANJE ZAŠTITNE CEVI
Ø800mm I Ø500mm KM 142+081 ПРУГЕ

BR 07-023 OD 10.10.2023

NARUČILAC

EXTRA-AUTO TRANSPORT doo
Maršala Tita 56
21460 Vrbas
PIB:105171908
MB:20330279

3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
3/1 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ УКРШТАЊА ПОСТОЈЕЋЕ И
ПЛАНИРАНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА
ДЕОНИЦОМ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА
ГРАНИЦА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АхБ

3/1.1.01.00. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
3/1.1.01.01. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката на њој. Плаћа се по м1.	m'	36	0.50	18.10

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					18.10
---------------------------------	--	--	--	--	--------------

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АхБ

MILION NS TEAM DOO

EXTRA AUTO TRANSPORT DOO

1.02.00. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.02.01.	ИСКОП РОВА Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање цеви. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ вршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по м ³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом. Обрачун по ... <u>0 - 2 м</u> машински ископ ручни ископ <u>2 - 4 м</u> машински ископ ручни ископ <u>4-6м</u> машински ископ ручни ископ	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	86.9 21.7 76.2 19.1 13.7 3.4	5.00 6.00 5.00 8.00 5.00 8.00	434.50 130.20 0.00 381.00 152.80 0.00 68.50 27.20
3/1.1.02.03.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по м ² .	m ²	54.3	1.20	65.16
3/1.1.02.04.	ПЕСАК Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком изнад темена цеви по целој ширини рова. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30 цм са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Плаћа се по м ³ уграђеног песка у ров.	m ³	221.00	22.00	4,862.00

3/1.1.02.07.	ТРАНСПОРТ ПРЕОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м ³ превезеног материјала до 5км.	m ³	221.0	5.00	1,105.00
3/1.1.02.08.	ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муњним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености.	m ³	36.20	8.00	289.60

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 7,515.96

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АxБ
3/1.1.04.00. МОНТАЖНИ РАДОВИ					
3/1.04.03.	ЗАШТИТНА ЦЕВ Набавка, транспорт и монтажа коруговане заштитне цеви од полиетилена класе носивости SN8 у коју се полаже радна цев. Заштитна цев се полаже испод колосека у рову и завршава се на крајевима у зидовима шахтова и анкер блоковима. Плаћа се по m' положене цеви са свим наведеним утрошцима материјала и радне снаге. ДН 500 mm DN800mm (канализационе цеви) SN8	m'	36.2	235.00	8,507.00
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:					8,507.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АxБ
3/1.1.06.00. ОСТАЛИ РАДОВИ					
3/1.05.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно	m ²	294.7	4.00	1,178.80
3/1.05.02.	БЛИНДИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ Блиндирње (привремено затварање) заштитне цеви ДН 500 до изградње фекалне канализације. Обрачун по комаду блиндираног краја цеви	kom	2.0	5.00	10.00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:					1,188.80

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА Ø800mm

3/1.1.01.00.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	18.10
3/1.1.02.00.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	7,515.96
3/1.1.04.00.	МОНТАЖНИ РАДОВИ	8,507.00
3/1.1.06.00.	ОСТАЛИ РАДОВИ	1,188.80

УКУПНО (\$): 17,211.76

3/1.6.2.2.. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
 ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
 3/1 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ УКРШТАЊА ПОСТОЈЕЋЕ И
 ПЛАНИРАНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА
 ДЕОНИЦОМ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА
 ГРАНИЦА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АхБ

3/1.1.01.00.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
3/1.1.01.01.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката на њој. Плаћа се по м1.	м'	36	0.50	18.10

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 18.10

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (\$)	Цена (\$)
			А	Б	АхБ

3/1.02.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
3/1.02.01	ИСКОП РОВА Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање цеви. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ вршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по м² ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом. Обрачун по ... 0 - 2 м машински ископ ручни ископ 2 - 4 м машински ископ ручни ископ	м³ м² м³ м²	57.9 14.5 31.1 7.8	5.00 8.00 5.00 8.00	289.50 116.00 155.50 62.40
3/1.1.02.03.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по м2.	м²	36.2	1.20	43.44
3/1.02.04	ПЕСАК Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком изнад темена цеви по целој ширини рова. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30 цм са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Плаћа се по м3 уграђеног песка у ров.	м³	113.30	22.00	2,492.60

3/1.02.07.	TRANSPORT PREOSTALOG MATERIJALA Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м3 превезеног материјала до 5км.	m ³	113.3	5.00	566.50
3/1.02.08	ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености.	m ³	36.20	8.00	289.60
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:					4,015.54

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина А	Јединична цена (\$) Б	Цена (\$) АхБ
3/1.04.00	МОНТАЖНИ РАДОВИ				
3/1.04.03	ЗАШТИТНА ЦЕВ Набавка, транспорт и монтажа коруговане заштитне цеви од полиетилена класе носивости SN8 у коју се полаже радна цев. Заштитна цев се полаже испод колосека у рову и завршава се на крајевима у зидовима шахтова и анкер блоковима. Плаћа се по м' положене цеви са свим наведеним утрошцима материјала и радне снаге. ДН 500 mm DN 500mm (канализационе цеви) SN8	m'	36.2	120.00	4,344.00
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:					4,344.00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина А	Јединична цена (\$) Б	Цена (\$) АхБ
3/1.05.00	ОСТАЛИ РАДОВИ				
3/1.05.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно	m ²	222.2	4.00	888.80
3/1.05.02	БЛИНДИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ Блиндирње (привремено затварање) заштитне цеви ДН 500 до изградње фекалне канализације. Обрачун по комаду блиндираног краја цеви	kom	2.0	5.00	10.00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:					898.80

0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА Ø500mm

3/1.1.01.00.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	18.10
3/1.02.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	4,015.54
3/1.04.00	МОНТАЖНИ РАДОВИ	4,344.00
3/1.05.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	898.80

УКУПНО (\$): 9,258.34

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА УКУПНО Ø800mm I Ø500mm

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	36.20
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	11,531.50
	МОНТАЖНИ РАДОВИ	12,851.00
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2,087.60

УКУПНО Ø800mm I Ø500mm (\$): 26,470.10

PDV nije obracunat u skladu sa članom 10.stav2.tačka 3) Zakona o PDV
Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Novom SADU



MILION NS TEAM DOO



EXTRA AUTO TRANSPORT DOO

MB:21492345

MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
DMLADINSKA 70 Veternik 21203.

42 24 20 / 123 PB: 21492345
broj _____ datum _____ ge. Kygo

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ИСКОВ РОБА		0 - 2 м	Građ. Norm.	Obr. Nacrta	Poz. Predr. br.
3/1.1.02.01.		3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ			Šif.	br.	
0.00							
Jedinična cena (\$).		Po . .		0 Mera . .			
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA							
MAŠINSKI							
Jedinična cena (\$).		5.00		Po . .	m³		
A=	B=	A+B=					
							86.90 ✓
							86.90
RUČNO							
Jedinična cena (\$).		6.00		Po . .	m³		
A=	B=	A+B=					
							21.70 ✓
							21.70
izvođač 							
 naručilac							
ZA PRENOS:							

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАЌКА

Gradilište..... **TOPOLA**

Sektor.....

Objekat: BAČKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige

List br.1

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ИСКОП РОВА		0 - 2 м	Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.01.		3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ			Šif.	br.	
0.00							
Jedinična cena (\$)		Po		0 Mera			
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA							
MAŠINSKI							
Jedinična cena (\$)		5.00		Po	m³		
A=	B=	A+B=		86.90		86.90	
RUČNO							
Jedinična cena (\$)		6.00		Po	m³		
A=	B=	A+B=		21.70		21.70	
izvodač  					B=		B=
ZA PRENOS:							

IZVOĐAČ RADOVA

ZVOĐAČ

MILION NS TEAM DOO VETERNIK

OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАЧКА

Gradilište.....

TOPOLA

Sektor.....

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Objekat:

БАЧКА ТОПОЛА

Обрачунски лист грађевинске књиге

List br.2

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

ОКТОБАР 2023

Vrsta rada:		Ископ рова		2-4 м	Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.01.		3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ			Šif.	br.	
Jedinična cena (\$)		0.00		Po . . .	0	Mera . .	
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA							
МАШИНСКИ							
Jedinična cena (\$)		5.00		Po . . .	m³		
A=	B=	A+B=		76.20		76.20	
RUČNO							
Jedinična cena (\$)		8.00		Po . . .	m³		
A=	B=	A+B=		19.10		19.10	
izvođač  naručilac 							
B= B=							
ЗА PRENOS:							

IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAČ
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Vetermik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ БАСКА

КИШНА KANALIZACIJA

Gradilište..... TOPOLA

Sektor.....

Objekat: BAČKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige
EXTRA AUTO TRANSPORT

List br.3

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ИСКОП РОВА		24м 4-6	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.01.		3/1.8.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ		Šif.	br.		
Jedinična cena (\$).		0.00		Po...	0	Mera...	
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA							
MAŠINSKI							
Jedinična cena (\$).		5.00		Po... m³			
A=	B=	A+B=		13.70		13.70	
RUČNO							
Jedinična cena (\$).		8.00		Po... m³			
A=	B=	A+B=		3.40		3.40	
izvođač							
naručilac							
B=							
B=							
ZA PRENOS:							



IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАЌКА

КИШНА KANALIZACIJA

Gradilište.... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

BAČKA TOPOLA

List br.4

Obračunski list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Извршити фино планирање дна рова у свему према котам и падовима из подуних профила. Обрачун по м2.		Građ.Norm:	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.03.		3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ		Šif.	br.	
Jedinična cena (\$).		Po . . . m2		Mera ..		
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA						
				54.30		
						54.30
 izvođač						
				0		0
ZA PRENOS:						



IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ БАЧКА

КИШНА KANALIZACIJA

Gradilište.....

ТОПОЛА

Sektor.....

Objekat:

БАЧКА ТОПОЛА

List br.5

Обрачунски лист грађевинске knjige
EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

ОКТОБАР 2023

Vrsta rada:	ПЕСАК Набавка, транспорт и уградња песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постелу извршити затрпавање цеви песком изнад томена цеви по целој ширини	Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.04.	3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ	Šif.	br.	
22.00				
Jedinična cena (\$)		Po . . . m³	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
ДОКАЗНИЦА УЗЕТА НА ЛИЦУ МЕСТА				
			221.00	
				221.00
			0	0
			0	

izvođač

naručilac

ЗА ПРЕНОС:

MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203.

KIŠNA KANALIZACIJA

BAČKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		TRANSPORT PREOSTALOG MATERIJALA Materijal iz iskopa odvesti na deponiju koju naznači Nadzorni organ. U cenu ulazi uovar, transport, istovar i grubo razlaštiranje materijala po deponiji. Plaća se po m ³		Građ.Norm.		Obr. Nacrt		Poz.Predr. br.	
3/1.1.02.07.		3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ		Šif.		br.			
5.00									
Jedinična cena (\$).				Po ... m ³		Mera ..			
A=		B=		A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA									
						221.00		221.00	
izvodač  naručilac 						0		0	
									
ZA PRENOS:									

IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАШКА

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište.... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

BAČKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige

List br.7

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada: ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова мулним пумпма потребног капацитета и техничке опремљености. Плати се пошало 3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.02.08.	8.00	Šif.	br.	
Jedinična cena (\$)	Po . . . m³	Mera ..		
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			36.20	
				36.20
izvođač			0	0
naručilac				
ZA PRENOS:				

IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAČ
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАЧКА

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište.... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

BAČKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige

List br.8

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ЗАШТИТНА ЦЕВ		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Prečr.
		Набавка, транспорт и монтажа коруговане заштитне цеви од полиетилена класе носивости SN8 у коју се полаже радна цев.				
		Заштитна цев се полаже испод колосека у рову				
3/1.04.03.		3/1.5.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА		Šif.	br.	
		КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ				
		235.00				
Jedinična cena (\$).		Po ...	m'	Mera ..		
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				36.20		36.20
izvođač				0		0
ZA PRENOS:						



ZA PRENOS:

КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø800mm KM 142+081
ПРУГЕ ВАЌКА

Sektor.....

Objekat: BAČKA TOPOLA

List br.10

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

ZA PRENOS:

IZVODAČ RADOVA
ZVODAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLAĐINSKA 70 Vetrnik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЧКА

Gradilište..... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

ФЕКАЛНА

КАНАЛИЗАЦИЈА ВАЧКА

TOPOLA

List br.11

Obračunski list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		Ископ рова		0 - 2 м	Грађ. Norm.	Obr. Nacrta	Poz. Predr. br.
3/1.02.01		3/1.6.2.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ		Šif.	br.		
Jedinična cena (\$)		0.00		Po . .	0	Mera ..	
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA							
MAŠINSKI							
Jedinična cena (\$)		5.00		Po . .	m³		
A=	B=	A+B=		57.90		57.90	
RUČNO							
Jedinična cena (\$)		8.00		Po . .	m³		
A=	B=	A+B=		21.70		21.70	
74.5							
B=							
B=							

izvodač



ZA PRENOS:

MILION IN TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203.

Sektor.....

Objekat:

TOPOLA

List br.12

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

[illegible]

IZVOĐAČ RADOVA

ZVODAC

MILION NS TEAM DOO VETERNIK,

OMLADINSKA 70 Vetrnik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЧКА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište.....**TOPOLA**

Sektor.....

Objekat:

ВАЧКА TOPOLA**Обрачунски list građevinske knjige**

List br.13

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		Grad Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по м2.				
3/1.1.02.03.	3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ	Šif.	br.	
1.20				
Jedinična cena (\$):		Po . . . m2	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			36.20	
				36.20
izvođač naručilac				
			0	0
ZA PRENOS:				

IZVODAČ RADOVA
ZVODAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ БАЧКА
ТОПОЛА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište... TOPOLA Sektor.....

Objekat: BAČKA TOPOLA

List br.14

Obračunski list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada: ПЕСАК Набавка, транспорт и уградња песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постепено извршити затрпавање цеви песком изнад темења цеви по целој ширини 3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ~~КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ~~		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.02.04	22.00	Šif.	br.	
Jedinična cena (\$).		Po . .	m ³	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			113.30	
				113.30
			0	0
ZA PRENOS:				

izvođač



IZVOĐAČ RADOVA
ZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Vetrnik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ БАШКА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište..... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

BAŠKA TOPOLA

Obračunski list građevinske knjige
EXTRA AUTO TRANSPORT

List br.22

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:	TRANSPORT PREOSTALOG MATERIJALA Materijal iz iskopavanja sa deponije koju naznači Nadzorni organ. U cenu ulazi ugovor, transport, istovar i grubo razastiranje materijala na deponiji. Plaća se po m ³	Grad.Norm.	Obr. Nacrt	Poz.Predr. br.
3/1.02.07.	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ	Šif.	br.	
5.00				
Jedinična cena (\$).	Po ... m ³	Mera ...		
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			113.30	
				113.30
izvođač				
			0	0



ZA PRENOS:

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАШКА

Sektor.....

Objekat: **BAČKA TOPOLA**

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:

ТРАНСПОРТ ПРЕОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА
Материјал из ископа одвести на депонију коју
назначи Надзорни орган. У цену улази утовар,
транспорт, истоваар и грубо разастирање
материјала по депонији. Плати се по м3

Grad. Norm.

Obr. Nacrta

Poz. Predr.
br.

|3/1.02.07.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ

50

br.

5.00

Jedinična cena (\$)

 $P_0, \dots, m'$

Mera ..

$$A =$$

B=	
----	--

$A + B =$

Mesečno

Ukupno

DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA

113.30

113.30

c

0

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA

ZVOĐAC

MILION NS TEAM DOO VETERNIK,

OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЌКА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište... TOPOLA

Sektor.....

Objekat: ВАЌКА TOPOLA

List br.15

Обрачунски list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

ОКТОБАР 2023

Vrsta rada: ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова мулним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плати се паушално.		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr.
3/1.02.08 3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+081 ПРУГЕ		Šif.	br.	br.
8.00				
Jedinična cena (\$).		Po ... m³	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			36.20	
				36.20
			0	0

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАШКА
ТОПОЛА

Objekat: **BAČKA TOPOLA**

Obračunski list građevinske knjige
EXTRA AUTO TRANSPORT

OKTOBAR 2023

naručilac

OMLADINSKA 70 Veternik 21203.

Vrsta rada:		ZAŠTITNA CEV Nabavka, transport i montaža korugovane zaštitne cevi od polietilena klase nosivosti SN8 u koju se polaže radna cev. Zaštitna cev se polaže ispod koloseka u rowu 3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КОШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø900mm KM+142+081 ПРУТЕ		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.04.03		120.00		Šif.	br.	
Jedinična cena (\$).		Po . . m'		Mera ..		
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA						
				36.20		36.20
Izvođač 				naručilac 		
ZA PRENOS:						0

IZVOĐAČ RADOVA
IZVOĐAČ
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMJADINSKA 70 VeterNIK 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЌКА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Gradilište.... TOPOLA

Sektor.....

Objekat: BAČKA TOPOLA

List br.17

Obračunski list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водити рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подрађивање вршити паралелно 3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ~~КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ~~	Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.05.01	4.00	Šif.	br.	
Jedinična cena (\$).	Po . . . m'2	Mera ..		
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			222.20	
				222.20
 izvođač			0	0
			ZA PRENOS:	



ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЏКА

Objekat: **BAČKA TOPOLA**

Gradilište... TOPOLA

Sektor.....

List br.19

OKTOBAR 2023

naručilac

Vrsta rada:		БЛИНДИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ Блиндирње (привремено затварање) заштитних цеви ДН 500 до изградње фекалне канализације. Обрнун по комаду блиндираног краја цеви		Grad.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.05.02		ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ		Šif.	br.	
5.00						
Jedinična cena (\$).		Po . . kom		Mera ..		
A=	B=	A+B=		Mesečno	Ukupno	
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA						
				2.00		
					2.00	
izyodač  				0		
					0	
ZA PRENOS:						

ZA PRENOS:

MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЌКА

Gradilište... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

BAČKA TOPOLA

List br.20

Obračunski list građevinske knjige

EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:	OBELEŽAVANJE TRASE Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kao i svih drugih objekata na msoj. Plaća se po m ¹ .	Grad Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
3/1.1.01.01,	3/1.6.2.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø800mm KM 142+081 ПРУГЕ	Šif.	br.	
0.50				
Jedinična cena (\$).	Po . . . m [*]	Mera ..		
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA				
			36.20	
				36.20
izvođač			0	0
			ZA PRENOS:	

IZVOĐAČ RADOVA
IZVOĐAČ
MILION NS TEAM DOO VETERNIK,
OMLADINSKA 70 Veternik 21203,

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА
Ø500mm KM 142+085
ПРУГЕ ВАЌКА

Gradilište..... TOPOLA

Sektor.....

Objekat:

ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА ВАЌКА

TOPOLA

List br.21

Obračunski list građevinske knjige
EXTRA AUTO TRANSPORT

naručilac

OKTOBAR 2023

Vrsta rada:		ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката на њој. Плаћа се по м1.		Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr.
3/1.1.01.01:		ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Ø500mm KM 142+085 ПРУГЕ		Šif.	br.	br.
		0.50				
Jedinična cena (\$)		Po ... m ³		Mera ...		
A=	B=	A+B=		Mesečno		Ukupno
DOKAZNICA UZETA NA LICU MESTA						
				36.20		
						36.20
 Izvođač				0		0
ZA PRENOS:						

